

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA CASA DO ARTESÃO DE IGARASSU/PE	<b>DATA BASE:</b>	SINAPI ABRIL/14
<b>LOCAL:</b>	RUA BARBOSA LIMA, 144 - SÍTIO HISTÓRICO CENTRO - IGARASSU/PE		
		<b>BDI OBRA</b>	25,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	CÓDIGO	R\$	MÊSES							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93.516,78	R\$ 21.296,17	R\$ 21.296,17	R\$ 8.487,41	R\$ 8.487,41	R\$ 8.487,41	R\$ 8.487,41	R\$ 8.487,41	R\$ 8.487,41
		15,62%	23%	23%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
2.0	OBRAS CIVIS	R\$ 218.955,89					R\$ 43.791,18	R\$ 43.791,18	R\$ 65.686,77	R\$ 65.686,77
		36,58%					20%	20%	30%	30%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 229.155,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.746,71	R\$ 80.204,50	R\$ 45.831,14	R\$ 34.373,36	R\$ -	R\$ -
		38,28%			30%	35%	20%	15%		
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.746,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.686,67	R\$ 11.466,40	R\$ 14.593,60
		5,81%						25%	33%	42%
5.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	R\$ 6.222,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.555,68	R\$ 2.053,49	R\$ 2.613,53
		1,04%						25%	33%	42%
6.0	REDE DE TELEMÁTICA	R\$ 5.767,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.441,97	R\$ 1.903,40	R\$ 2.422,51
		0,96%						25%	33%	42%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 8.777,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,41	R\$ 2.896,62	R\$ 3.686,60
		1,47%						25%	33%	42%
8.0	SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 1.412,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,05	R\$ 466,03	R\$ 593,12
		0,24%						25%	33%	42%
	TOTAL =	R\$ 598.555,46	R\$ 21.296,17	R\$ 21.296,17	R\$ 77.234,12	R\$ 88.691,90	R\$ 98.109,73	R\$ 100.883,71	R\$ 92.960,11	R\$ 98.083,55
		100,00%	3,56%	3,56%	12,90%	14,82%	16,39%	16,85%	15,53%	16,39%
	TOTAL ACUMULADO =		R\$ 21.296,17	R\$ 42.592,35	R\$ 119.826,47	R\$ 208.518,37	R\$ 306.628,10	R\$ 407.511,81	R\$ 500.471,91	R\$ 598.555,46
			3,56%	7,12%	20,02%	34,84%	51,23%	68,08%	83,61%	100,00%