

OBRA: REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO  
 LOCAL: LIMOEIRO / PE

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ITEM                        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | VALOR DO ITEM (R\$) | %      | MÊS 01               | MÊS 02                | MÊS 03                | MÊS 04                | MÊS 05                | MÊS 06                |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0                         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 19.595,76           | 5,33%  | R\$ 3.265,96         | R\$ 3.265,96          | R\$ 3.265,96          | R\$ 3.265,96          | R\$ 3.265,96          | R\$ 3.265,96          |
|                             |                                  |                     |        | 16,67%               | 16,67%                | 16,67%                | 16,67%                | 16,67%                | 16,67%                |
| 2.0                         | ESTRUTURA E COBERTA              | 90.019,64           | 24,49% | R\$ 45.009,82        | R\$ 45.009,82         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
|                             |                                  |                     |        | 50,00%               | 50,00%                | 0,00%                 |                       |                       |                       |
| 3.0                         | VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS            | 15.134,66           | 4,12%  | R\$ 0,00             | R\$ 7.567,33          | R\$ 7.567,33          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
|                             |                                  |                     |        |                      | 50,00%                | 50,00%                |                       |                       |                       |
| 4.0                         | PISO INTERNOS/EXTERNOS E RODAPÉS | 20.658,66           | 5,62%  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 6.885,53          | R\$ 6.885,53          | R\$ 6.887,60          | R\$ 0,00              |
|                             |                                  |                     |        |                      |                       | 33,33%                | 33,33%                | 33,34%                | 0,00%                 |
| 5.0                         | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS  | 21.513,37           | 5,85%  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 6.454,01          | R\$ 8.605,35          | R\$ 6.454,01          |
|                             |                                  |                     |        |                      | 0,00%                 |                       | 30,00%                | 40,00%                | 30,00%                |
| 6.0                         | ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMÃO    | 29.008,76           | 7,89%  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 7.252,19          | R\$ 14.504,38         | R\$ 7.252,19          | R\$ 0,00              |
|                             |                                  |                     |        |                      |                       | 25,00%                | 50,00%                | 25,00%                |                       |
| 7.0                         | PINTURAS                         | 49.820,56           | 13,55% | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 16.605,19         | R\$ 16.610,17         | R\$ 16.605,19         |
|                             |                                  |                     |        | 0,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | 33,33%                | 33,34%                | 33,33%                |
| 8.0                         | GRANITO                          | 7.572,31            | 2,06%  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 7.572,31          |
|                             |                                  |                     |        | 0,00%                | 0,00%                 |                       |                       |                       | 100,00%               |
| 9.0                         | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     | 22.680,33           | 6,17%  |                      | R\$ 5.670,08          | R\$ 5.670,08          | R\$ 5.670,08          | R\$ 5.670,08          | R\$ 0,00              |
|                             |                                  |                     |        |                      | 25,00%                | 25,00%                | 25,00%                | 25,00%                |                       |
| 10.0                        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | 89.487,08           | 24,34% |                      | R\$ 17.897,42         | R\$ 17.897,42         | R\$ 17.897,42         | R\$ 17.897,42         | R\$ 17.897,42         |
|                             |                                  |                     |        |                      | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                | 20,00%                |
| 11.0                        | SERVIÇOS FINAIS                  | 2.133,62            | 0,58%  |                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 2.133,62          |
|                             |                                  |                     |        |                      |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |
| <b>TOTAL GERAL</b>          |                                  | <b>367.624,75</b>   |        | <b>R\$ 48.275,78</b> | <b>R\$ 79.410,61</b>  | <b>R\$ 48.538,51</b>  | <b>R\$ 71.282,57</b>  | <b>R\$ 66.188,77</b>  | <b>R\$ 53.928,51</b>  |
| <b>ACUMULADAS</b>           |                                  |                     |        | <b>R\$ 48.275,78</b> | <b>R\$ 127.686,39</b> | <b>R\$ 176.224,90</b> | <b>R\$ 247.507,47</b> | <b>R\$ 313.696,24</b> | <b>R\$ 367.624,75</b> |
| <b>PERCENTUAL</b>           |                                  |                     |        | <b>13,13%</b>        | <b>21,60%</b>         | <b>13,20%</b>         | <b>19,39%</b>         | <b>18,00%</b>         | <b>14,67%</b>         |
| <b>PERCENTUAL ACUMULADO</b> |                                  |                     |        | <b>13,13%</b>        | <b>34,73%</b>         | <b>47,94%</b>         | <b>67,33%</b>         | <b>85,33%</b>         | <b>100,00%</b>        |