

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO</b>					
<b>OBRA: IMPLANTAÇÃO DE EIXO CICLOVIÁRIO ESTRUTURADOR NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FÁBRICA TACARUNA E A PRAÇA DO VARADOURO-PE</b>					
SERVIÇOS	TOTALIS	MÊS (30 DIAS)			
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	88,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	R\$ 112.947,18	R\$ 99.393,54	R\$ 4.517,88	R\$ 4.517,88	R\$ 4.517,88
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
	R\$ 176.632,70	R\$ 17.663,27	R\$ 35.326,54	R\$ 61.821,44	R\$ 61.821,44
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%			50,00%
	R\$ 1.849,76	R\$ 924,88			R\$ 924,88
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
	R\$ 268.573,00		R\$ 107.429,20	R\$ 107.429,20	R\$ 53.714,61
SINALIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
	R\$ 214.333,78			R\$ 107.166,89	R\$ 107.166,89
DRENAGEM	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
	R\$ 113.487,59		R\$ 45.395,03	R\$ 45.395,03	R\$ 22.697,53
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%			40,00%	60,00%
	R\$ 685.891,27			R\$ 274.356,50	R\$ 411.534,77
OBRAS COMPLEMENTARES	100,00%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
	R\$ 428.432,64	R\$ 42.843,28	R\$ 171.373,05	R\$ 128.529,79	R\$ 85.686,52
DESEMBOLSO MENSAL		8,03%	18,18%	36,42%	37,36%
		R\$ 160.824,97	R\$ 364.041,70	R\$ 729.216,73	R\$ 748.064,52
DESEMBOLSO ACUMULADO		8,03%	26,21%	62,63%	99,99%
	<b>R\$ 2.002.147,92</b>	R\$ 160.824,97	R\$ 524.866,67	R\$ 1.254.083,40	R\$ 2.002.147,92