

EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA GRÁFICA VERTICAL DO PÓLO TURÍSTICO COSTA DOS ARRECIFES – PRODETUR II / I

Cronograma Físico-Financeiro



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	TOTAIS	%
1.		SUPORTES METÁLICOS								
1.1	PROD 1.1	Fornecimento e implantação de Pórtico Metálico 15 a 17m de vão, treliçado, com coluna metálica tubular	1.193.522,96	1.193.522,96	1.193.522,96	1.193.522,96	1.193.522,98		5.967.614,82	79,06%
1.2	PROD 1.2	Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Metálico (vão x altura) 4,90m x 7,50m, treliçado, com coluna metálica tubular		88.089,24	88.089,24	88.089,24	88.089,24	88.089,24	440.446,20	5,84%
1.3	PROD 1.3	Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Especial, Metálico (vão x altura) 3,50m x 7,50m		29.844,22	29.844,22	29.844,22	29.844,22	29.844,20	149.221,08	1,98%
2.		PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
2.1	PROD 2.1	Confecção e implantação de placa de sinalização viária tipo 1, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).		145.389,01	145.389,01	145.389,01	145.389,01	145.388,99	726.945,03	9,63%
2.2	PROD 2.1	Confecção e implantação de placa de sinalização viária tipo 2, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).		10.026,83	10.026,83	10.026,83	10.026,83	10.026,82	50.134,14	0,66%
2.3	PROD 2.3	Fornecimento e implantação de placa de sinalização viária tipo 3, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).		5.045,98	5.045,98	5.045,98	5.045,98	5.045,96	25.229,88	0,33%
2.4	PROD 2.4	Fornecimento e implantação de placa de sinalização viária tipo 4, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007).		10.683,36	10.683,36	10.683,36	10.683,36	10.683,36	53.416,80	0,71%
2.5	PROD 2.5	Impressão de imagem (3,00 x 1,50m) em sistema piezoelétrico em vinil adesivo tipo 3M D500 CAST, ou similar, com tinta vinilica e verniz "UV" adesivado na chapa.		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00	0,03%

EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA GRÁFICA VERTICAL DO PÓLO TURÍSTICO COSTA DOS ARRECIFES – PRODETUR II / I



Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	TOTAIS	%
3.		PLACAS INTERPRETATIVAS								
3.1	PROD 3.1	Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 1, confeccionada em chapa de aço nº 16, tratada, tamanho 2,00 x 1,00m, afixada em suporte metálico.			31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00	1,67%
3.2	PROD 2.4	Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 2, confeccionada em chapa galvanizada nº 16, tamanho 1,00 x 1,00m. Suporte simples em madeira de Lei.			80,87	80,87	80,87	80,85	323,46	0,00%
3.3	PROD 2.4	Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 3, confeccionada em chapa alumínio de 2mm, tamanho 0,70 x 0,70m. Suporte simples em madeira de Lei com seção mínima de 7,50 x 7,50 cm.			356,62	356,62	356,62	356,60	1.426,46	0,02%
3.4	PROD 3.4	Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 4, confeccionada em vidro temperado de 8mm, esmerilhado, tamanho 2,00 x 1,00m, com quatro furos.			1.259,50	1.259,50	1.259,50	1.259,50	5.038,00	0,07%
TOTAIS MENSAIS (R\$)			1.193.522,96	1.483.006,60	1.516.203,59	1.516.203,59	1.516.203,61	322.680,52	7.547.820,87	100,00%
PERCENTUAIS MENSAIS (%)			15,81%	19,65%	20,09%	20,09%	20,09%	4,28%	100,00%	-
TOTAIS MENSAIS ACUMULADOS (R\$)			1.193.522,96	2.676.529,56	4.192.733,15	5.708.936,74	7.225.140,35	7.547.820,87	-	-